

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN

NAMA PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG LABORATORIUM KEAGAMAAN
LOKASI : UIN KHAS JEMBER
TAHUN : 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	Jangka Waktu Pelaksanaan 180 Hari Kalender																								KET
			BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XIII	XXIV	
I	PEKERJAAN LANTAI 1																										
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,91	0,45																							0,45	
B	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	3,10	1,03							1,03	1,03																
C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	5,96			0,66	0,66	0,66			0,66	0,66	0,66	0,66		0,66												
D	PEKERJAAN BETON	23,91		2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66																
E	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING LANTAI	5,40											1,35	1,35	1,35	1,35											
F	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT LANTAI 1	2,41										0,60	0,60	0,60	0,60												
G	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI	2,99												0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50							
H	PEKERJAAN PENGECATAN	0,81																			0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1,38															0,46	0,46	0,46		0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
J	PEKERJAAN INSTALASI AIR	1,03															0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
II	PEKERJAAN LANTAI 2																										
A	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	8,73											0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97					
B	PEKERJAAN BETON	14,34									1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59							
C	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING	2,73																			0,55	0,55	0,55	0,55	0,55		
D	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT	2,53																			0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	
E	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI	2,48																				0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
F	PEKERJAAN KUBAH LAB KEAGAMAAN	8,06																									
G	PEKERJAAN MENARA LAB KEAGAMAAN	9,04																									
H	PEKERJAAN PENGECATAN	2,22														1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1,28																									
J	PEKERJAAN INSTALASI AIR	0,21																			0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
IV	PEKERJAAN GROUND TANK																										
A	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	0,02																									
B	PEKERJAAN BETON	0,33																			0,02						
C	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING	0,07																				0,17	0,17				
D	PEKERJAAN PINTU DAN TANGGA BESI	0,02																					0,07				
E	PEKERJAAN RUMAH POMPA	0,05																						0,02		0,05	
		100,00	1,49	2,66	3,32	3,32	3,32	2,66	3,69	4,35	4,91	5,47	6,03	5,18	5,01	5,68	5,70	4,99	6,77	5,53	5,56	5,92	4,42	2,80	2,43	1,55	
	-	-	1,49	4,14	7,46	10,78	14,10	16,76	20,45	24,80	29,72	34,63	39,46	43,63	48,65	54,32	60,03	65,01	71,78	77,32	82,88	88,80	93,22	96,02	98,45	100,00	