
TIME SCHEDULE RENCANA

KEGIATAN : **PENINGKATAN AKSES MUTU RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**
PEKERJAAN : **PENINGKATAN JALAN KAMPUS UIN KHAS JEMBER**
LOKASI : **KAMPUS UIN KHAS, JL MATARAM NO 1 MANGLI JEMBER**
TAHUN ANGGARAN : **2026**

No. DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	Jangka Waktu Pelaksanaan 60 Hari Kalender								KET
			MINGGU								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
1	UMUM	**1,951**	0,683	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,683	
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	**0,055**	0,055								
6	PERKERASAN ASPAL	**84,534**		21,133	21,133	21,133	21,133				
9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	**13,460**						4,487	4,487	4,487	
	RENCANA FISIK MINGGUAN	100,00	0,74	21,23	21,23	21,23	21,23	4,58	4,58	5,17	
	RENCANA FISIK KOMULATIF	-	**0,74**	**21,97**	**43,20**	**64,43**	**85,66**	**90,25**	**94,83**	**100,00**	
	REALISASI FISIK KOMULATIF										
	DEVIASI (+/-)										



Dibuat Oleh :
KONSULTAN PERENCANA
CV. WIJASENA KONSULTEK

NURFAIZIN, ST.
Direktur

MILIK PPID UIN KHAS JEMBER 2026